

ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE AUXILIAR – B5

As etapas do projeto atualizado foram ilustradas no cronograma abaixo (Figura 2), tendo sido repactuado com a contratada nova data para encerramento das obras.

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de agosto a outubro de 2022.

O avanço físico da obra de descaracterização do Dique Auxiliar atingiu o acumulado de 100%, com todas as atividades concluídas.

Dos volumes previstos para realização do projeto, foram realizados 39.787³ em aterro e 37.503m³ em corte, conforme esquema abaixo:




Figura 1 -Avanços volumétricos do projeto. Fonte: Vale, 2022.

As tendências, por sua vez, e se mantiveram satisfatórias, principalmente após a alteração da metodologia construtiva, somado aos fatores climáticos e ao bom desempenho da operação, o que possibilitou a conclusão de todas as etapas

Marco (BL1)	Término Previsto BL	Tendência de Término
ETAPA II - AT. CONQUISTA	15/07/22	11/07/22 ✓
ETAPA III - ESC. REJEITO	17/08/22	10/09/22 ✓
ETAPA IV - ESC. CONQUISTA	10/09/22	10/09/22 ✓
ETAPA V - ESC. MACIÇO	26/09/22	10/09/22 ✓
ETAPA VI - AT. À JUSANTE	13/10/22	15/09/22 ✓
DESMOBILIZAÇÃO	30/12/2022	29/10/22 ✓

Figura 2-Marcos cronograma Descaracterização do Dique Auxiliar. Fonte: Vale, 2022.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Não há atividades em andamento, pois todas foram finalizadas e o dique auxiliar encontra-se descaracterizado e revegetado. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 3 - Dique Auxiliar: Descaracterizado (15/09/22)



Figura 41 - Dique Auxiliar: Descaracterizado (15/09/22)



Figura 5 - Dique Auxiliar: Visão Geral área revegetada. (21/10/22)