

ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM IPOEMA

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de 26/08/2022 a 26/10/2022.

A obra de descaracterização da barragem Ipoema iniciou em 05/07/2022 e o avanço físico atingiu 100% no período, mantendo-se aderente ao avanço planejado.

MARCO	PREVISTO	TENDENCIA
Escavação do Reservatório e Dique	05/09/2022	✓ 12/08/2022
Canais de Drenagem	29/09/2022	✓ 12/09/2022
Revestimento dos Canais	24/10/2022	✓ 19/09/2022

Tabela 1 – Marcos cronograma Desc. Barragem Ipoema, corte out/22. Fonte: Vale, 2022.



Figura 1 – Avanço da remoção de rejeitos na descaracterização, corte out/22. Fonte: Vale, 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

As Figuras 1 e 2 apresentam a barragem Ipoema com as obras de descaracterização concluídas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 2 – Vista de Montante para jusante. Data de corte: outubro/2022.



Figura 3 – Vista de Jusante para montante. Data de corte: outubro/2022.