

ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE 03

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de 26/08/2022 a 26/10/2022.

O avanço físico da obra de descaracterização do dique 03 atingiu 100%, mantendo-se aderente ao avanço planejado para o período, concluindo, portanto, a descaracterização do dique. No gráfico de barras apresentado na Figura 1, o avanço previsto pode ser observado em cinza e o realizado em amarelo.

MARCO	PREVISTO	TENDENCIA
Limpeza e Lastro de Conquista	15/04/2022	✓ 15/04/2022
Aterro de Descaracterização	06/05/2022	✓ 06/05/2022
Escavação do Reservatório e Dique	17/10/2022	✓ 08/09/2022
Canais de Drenagem	02/11/2022	✓ 21/10/2022

Tabela 1 – Marcos cronograma Descaracterização dique 03, corte out/22. Fonte: Vale, 2022.



Figura 1 – Avanço da remoção de rejeitos na descaracterização, corte out/22. Fonte: Vale, 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Conforme as Figuras 2 e 3, em outubro de 2022 foram concluídas as atividades drenagem (canais).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As figuras abaixo confirmam a descaracterização do Dique 3 e o cumprimento das atividades previstas no cronograma:



Figura 2 – Vista de Montante para jusante. Data de corte: outubro/2022.



Figura 3 – Vista de Jusante para montante. Data de corte: outubro/2022.